

№ _____ ОТ « _____ » _____ 2020 г.

Министру экономического развития
Тульской области
М.М. Кептэнарь

Копия: Главе
администрации
муниципального образования
Воловский район
С.Ю. Пишиму

Уважаемый Марчэл Максимович!

В соответствии с п.6.2. Инвестиционного соглашения № ДС-59 от 24.07.2017 г. и Дополнительного соглашения № ДС-2016 от 27.12.2019г. о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» направляем отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого в том числе за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за 4 квартал 2019 года по утвержденным формам.

Приложение на 3 листах.

Генеральный директор




Сергеев С.В.

Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

3.Поквартальный отчет о ходе реализации проекта:

№ № n/n	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с Паспортом Проекта и Соглашением)				Фактический объем выполнения работ								Отклонение от планового объема выполнения работ					Причины отклонения
				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:							
	год	квартал		всего	средства инвестиционного фонда	средства инвестора	всего		10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		
																				средства местного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2017		Проектные работы, СМР		240 690,00	217 870,00		22 820,00	100%	217 876,58	217 876,58			0%	6,58	6,58		0,00			
	2018	1	Проектные работы, СМР								22 661,64										
		2			638 050,00	628 340,00	0	9 710,00	100%	628 343,22	302 123,39										
		3									144 871,85						3,22		0,00		
		4										158 686,34									
	2019	1	Проектные работы, СМР								93 656,48										
		2			401 210,00	401 210,00			91%	364 606,84	97 540,11				-9%	-36 603,16	-36 603,16				
		3									105 768,34										
		4										67 641,90									
		ИТОГО:			1 279 950,00	1 247 420,00		32 530,00		1 210 826,64	1 210 826,64			97,07%	-36 593,36	-36 593,36					




Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.

Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

4. Поквартальный отчет о финансировании проекта:

Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС																		
№ п/п	Период реализации проекта		всего				средства Инвестора				средства инвестиционного фонда Тульской области				средства местного бюджета			
	год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	2016-2017	год				217 870,00	217 876,58	6,58										
	2018	1				628 340,00	22 661,64	3,22										
		2					302 123,39											
		3					144 871,85											
		4					158 686,34											
	2019	1				401 210,00	93 656,48	-36 603,16										
		2					97 540,11											
		3					105 768,34											
		4					67 641,90											
		ИТОГО:																
		ИТОГО:				1 247 420,00	1 210 826,64	-36 593,36										



Сергеев С.В.

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

5. Поквартальный отчет по документации по проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах				Сведения об актах приемки-передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019		1-кв	СМР	№22/07-ККЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	93 656,48			
		ИТОГО:	1-кв-2019				93 656,48			
		2-кв	СМР	№22/07-ККЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	97 540,11			
		ИТОГО:	2-кв-2019				97 540,11			
		3-кв	СМР	№22/07-ККЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	83 592,25			
			СМР	№22/07-МЭЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	1 276,09			
			Монтажные и пуско-наладочные работы	Договор №3-м-19 от 08.04.2019г	ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО	37 900,00	20 900,00			
		ИТОГО:	3-кв-2019				105 768,34			
		4-кв	СМР	№22/07-ККЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	44 956,15			
			СМР	№22/07-МЭЗ/ТП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	2 396,55			
			СМР	Договор №140-19-СМР от 28.11.2019г	ЦЕНТРОЛЕКТРОМОНТАЖ ООО		2 327,40			
			СМР	Договор №СЭ 60/19 от 26.11.2019г	ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ ООО		2 964,00			
			оборудование в рамках СМР	Договор №12/19 от 05.12.2019г	ФОТОН ООО ИК		2 000,00			
			оборудование в рамках СМР	Договор №СТ0032924 от 06.12.2019г	СТ АО		4 039,15			
			оборудование в рамках СМР	Договор №03-10/2019 КМ от 03.10.2019г	СЕЛЬМАШСЕРВИС ООО		358,20			
			прочие проектные, монтажные и пуско-наладочные работы в инвест. период				8 600,45			
		ИТОГО:	4-кв-2019				67 641,90			
		ИТОГО за 2019 год					364 606,84			

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.

