



№ 73 от « 09 » ИЮЛЯ 2020 г.

Министру экономического развития
Тульской области
М.М. Кептэнарь

Копия: Главе
администрации
муниципального образования
Воловский район
С.Ю. Пишиму

Уважаемый Марчэл Максимович!

В соответствии с п.6.2. Инвестиционного соглашения № ДС-59 от 24.07.2017 г. и Дополнительного соглашения № ДС-2016 от 27.12.2019г. о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» направляем отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого в том числе за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за **2 квартал 2020 года** по утвержденным формам.

Приложение на 4 листах.

Генеральный директор




Сергеев С.В.

Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

1. Поквартирный отчет о ходе реализации проекта:

Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с Паспортом Проекта и Соглашением)				Фактический объем выполнения работ				Отклонение от планового объема выполнения работ					Причины отклонения		
			в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:							
год	квартал		в натуральных показателях	всего	средства Инвестора	средства инвестиционного бюджета	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего	средства Инвестора	средства инвестиционного бюджета	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего	средства Инвестора	средства инвестиционного бюджета	средства местного бюджета	
2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования		240 690,00	217 870,00		22 820,00	100%	217 876,58	217 876,58			0%	6,58	6,58		0,00	
2018	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								22 661,64								
	2	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования		638 050,00	628 340,00	0	9 710,00	100%	628 343,22	302 123,39			0%	3,22	3,22		0,00	
	3	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								144 871,85								
	4	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								158 686,34								
2019	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								93 656,48								
	2	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								97 540,11								
	3	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования		401 210,00	401 210,00			91%	364 606,84	105 768,34			-9%	-36 603,16	-36 603,16			
	4	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования								67 641,90								
2020	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования							180 347,75	180 347,75			29%	54 416,32	54 416,32			
	2	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования		186 260,00	186 260,00				60 328,58	60 328,58								
	3	Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования																
	ИТОГО:			1 466 210,00	1 433 680,00		32 530,00		1 451 502,96	1 451 502,96			101,2%	17 822,96	17 822,96			



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.


Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

4. Поквартальный отчет о финансировании проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС													
			всего			средства Инвестора				средства инвестиционного фонда Тульской области				средства местного бюджета		
			год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2016-2017	год				217 870,00	217 876,58	6,58								
	2018	1					22 661,64	3,22								
		2				628 340,00	302 123,39									
		3					144 871,85									
		4					158 686,34									
	2019	1					93 656,48	-36 603,16								
		2				401 210,00	97 540,11									
		3					105 768,34									
		4					67 641,90									
	2020	1					180 347,75	240 676,32								
		2				180 347,75	60 328,58									
		3														
		ИТОГО:														
	ИТОГО:					1 433 680,00	1 451 502,96	17 822,96								

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»


Сергеев С.В.



Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

5. Поквартальный отчет по документации по проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах					Сведения об актах приемки-передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"		47 508,18		47 508,18		
			СМР	Договор №140-19-СМР от 28.11.2019г	ЦЕНТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО		7 678,49				
			СМР	Договор №СЭ 60/19 от 26.11.2019г	ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ ООО		3 929,90				
	2020	2	пуско-наладка в составе СМР	Договор №508 от 02.03.2020	ВИК ООО		512,00				
			Проектные работы	Договор 041/17 на выполнение проектных работ от 30.06.2017	МЩЦ ООО		700,00				
			ИТОГО:	2-кв-2020			60 328,58				
			ИТОГО с начала реализации проекта:				1 451 502,96				



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»


Сергеев С.В.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за 2 квартал 2020 г.

Этапы реализации проекта	Основные результаты реализации этапа муниципального инвестиционного проекта
2-кв-2020 год	Завершение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по строительству комплекса по производству кормов

Генеральный директор



Сергеев С.В.