

№ 28 от « 15 » октября 2020 г.

Министру экономического развития  
Тульской области  
М.М. Кептэнарь

Копия: Главе  
администрации  
муниципального образования  
Воловский район  
С.Ю. Пишиму

Уважаемый Марчэл Максимович!

В соответствии с п.6.2. Инвестиционного соглашения № ДС-59 от 24.07.2017 г. и Дополнительного соглашения № ДС-2016 от 27.12.2019г. о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» направляем отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого в том числе за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за 3 квартал 2020 года по утвержденным формам.

Приложение на 4 листах.

Генеральный директор



Сергеев С.В.

Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

3.Поквартальный отчет о ходе реализации проекта:

| №<br>п/п | Период<br>реализации<br>проекта |               | Мероприятие<br>/ работа   | Планный объем выполнения работ (в соответствии с<br>Паспортом Проекта и Соглашением) |  |                       |                                       |                                 | Фактический объем выполнения работ           |   |                       |                                       |                                 | Отклонение от планового объема выполнения работ |  |                       |                                      |                                 | Причина |
|----------|---------------------------------|---------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
|          | год                             | квартал       |   | в<br>натуральных<br>показателях  | в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в<br>т.ч.: |                       |                                       |                                 | в натуральных<br>показателях (% от<br>плана) | в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.: |                       |                                       |                                 | в натуральных<br>показателях (% от<br>плана)    | в стоимостном выражении (тыс.руб. с<br>НДС), в т.ч.: |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 |               |   |  | всего  | средства<br>Инвестора | средства<br>инвестиционн<br>ого фонда | средства<br>местного<br>бюджета |  | всего   | средства<br>Инвестора | средства<br>инвестиционн<br>ого фонда | средства<br>местного<br>бюджета |   | всего  | средства<br>Инвестора | средства<br>инвестиционного<br>фонда | средства<br>местного<br>бюджета |         |
| 1        | 2                               | 3             | 4   | 5  | 6  | 7                     | 8                                     | 9                               | 10   | 11  | 12                    | 13                                    | 14                              | 15  | 16   | 17                    | 18                                   | 19                              | 20      |
|          | 2017                            | 2016-<br>2017 | Проектные<br>работы, СМР,<br>Поставка<br>технологическ<br>ого<br>оборудования |  | 240 690,00   | 217 870,00            |                                       | 22 820,00                       | 100%   | 217 876,58  | 217 876,58            |                                       |                                 | 0%  | 6,58   | 6,58                  |                                      | 0,00                            |         |
|          | 2018                            | 1             | Проектные<br>работы, СМР,<br>Поставка<br>технологическ<br>ого<br>оборудования |  | 638 050,00   | 628 340,00            | 0                                     | 9 710,00                        | 100%   | 628 343,22  | 22 661,64             |                                       |                                 | 0%  | 3,22   | 3,22                  |                                      | 0,00                            |         |
|          |                                 | 2             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 302 123,39            |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 3             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 144 871,85            |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 4             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 158 686,34            |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          | 2019                            | 1             | Проектные<br>работы, СМР,<br>Поставка<br>технологическ<br>ого<br>оборудования |  | 401 210,00   | 401 210,00            |                                       |                                 | 91%  | 364 606,84  | 93 656,48             |                                       |                                 | -9%   | -36 603,16   | -36 603,16            |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 2             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 97 540,11             |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 3             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 105 768,34            |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 4             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 67 641,90             |                                       |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          | 2020                            | 1             | Проектные<br>работы, СМР,<br>Поставка<br>технологическ<br>ого<br>оборудования |  | 186 260,00   | 186 260,00            |                                       |                                 |  |   | 180 347,75            | 180 347,75                            |                                 | 42%   | 78 759,40  | 78 759,40             |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 2             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 60 328,58             | 60 328,58                             |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | 3             |   |  |  |                       |                                       |                                 |  |   | 24 343,08             | 24 343,08                             |                                 |   |  |                       |                                      |                                 |         |
|          |                                 | ИТОГО:        |   |  | 1 466 210,00   | 1 433 680,00          |                                       | 32 530,00                       |  | 1 475 846,04                                      | 1 475 846,04          |                                       |                                 | 102,9%  | 42 166,04  | 42 166,04             |                                      |                                 |         |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.

**Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»**

4. Поквартальный отчет о финансировании проекта:

| №<br>п/п | Период реализации<br>проекта |         | Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС |          |         |                    |              |            |  |          |         |                           |          |         |
|----------|------------------------------|---------|---|----------|---------|--------------------|--------------|------------|--|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
|          |                              |         | всего   |          |         | средства Инвестора |              |            | средства инвестиционного<br>фонда Тульской области |          |         | средства местного бюджета |          |         |
|          | ГОД                          | квартал | план  | освоение | остаток | план               | освоение     | остаток    | план   | освоение | остаток | план                      | освоение | остаток |
| 1        | 2                            | 3       | 4   | 5        | 6       | 7                  | 8            | 9          | 10   | 11       | 12      | 13                        | 14       | 15      |
|          | 2016-2017                    | год     |   |          |         | 217 870,00         | 217 876,58   | 6,58       | 22 430   | 22 430   |         | 390                       | 385      |         |
|          | 2018                         | 1       |   |          |         | 628 340,00         | 22 661,64    | 3,22       | 9 550  | 7 880    |         | 160                       | 135      |         |
|          |                              | 2       |   |          |         |                    | 302 123,39   |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 3       |   |          |         |                    | 144 871,85   |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 4       |   |          |         |                    | 158 686,34   |            |  |          |         |                           |          |         |
|          | 2019                         | 1       |   |          |         | 401 210,00         | 93 656,48    | -36 603,16 |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 2       |   |          |         |                    | 97 540,11    |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 3       |   |          |         |                    | 105 768,34   |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 4       |   |          |         |                    | 67 641,90    |            |  |          |         |                           |          |         |
|          | 2020                         | 1       |   |          |         | 186 260,00         | 180 347,75   | 265 719,00 |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 2       |   |          |         |                    | 60 328,58    |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | 3       |   |          |         |                    | 25 042,68    |            |  |          |         |                           |          |         |
|          |                              | ИТОГО:  |   |          |         |                    |              |            |  |          |         |                           |          |         |
|          | ИТОГО:                       |         |   |          |         | 1 433 680,00       | 1 476 545,64 | 42 865,64  | 31 980   | 30 310   |         | 550                       | 520      |         |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»



Сергеев С.В.




**Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»**

5. Поквартальный отчет по документации по проекту

| №<br>п/п                           | Период<br>реализации<br>проекта |         | Мероприятие /<br>работа        | Сведения о заключенных контрактах     |                           |                                  |   | Сведения об актах приемки-передачи<br>работ |                                |                |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|
|                                    | год                             | квартал |                                | реквизиты контракта (дата,<br>№)      | стороны по контракту      | сумма<br>контракта,<br>тыс. руб. | фактический<br>объем<br>выполнения<br>контракта,<br>тыс. руб. | реквизиты<br>акта (дата,<br>№)              | сумма по<br>акту, тыс.<br>руб. | примечани<br>я |
| 1                                  | 2                               | 3       | 4                              | 5                                     | 6                         | 7                                | 8   | 9   | 10                             | 11             |
|                                    | 2020                            | 3       | СМР                            | №22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016              | ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"        |                                  | 19 121,68   |   | 47 508,18                      |                |
|                                    |                                 |         | СМР                            | Договор №140-19-СМР от<br>28.11.2019г | ЦЕНТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ<br>ООО |                                  | 2 007,00  |   |                                |                |
|                                    |                                 |         | СМР                            | Договор №СЭ 60/19 от<br>26.11.2019г   | ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ ООО       |                                  | 2 000,00  |   |                                |                |
|                                    |                                 |         | пуско-наладка в<br>составе СМР | Договор №508 от 02.03.2020            | ВИК ООО                   |                                  | 1 214,40  |   |                                |                |
|                                    |                                 |         |                                |                                       |                           |                                  |   |   |                                |                |
|                                    |                                 | ИТОГО:  | 3-кв-2020                      |                                       |                           |                                  | 24 343,08   |   |                                |                |
| ИТОГО с начала реализации проекта: |                                 |         |                                |                                       |                           |                                  | 1 475 846,04  |   |                                |                |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»




Сергеев С.В.

### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за 3 квартал 2020 г.

| Этапы реализации проекта | Основные результаты реализации этапа муниципального инвестиционного проекта   |
|--------------------------|---|
| 3-кв-2020 год            | Завершены все строительные-монтажные, пуско-наладочные работы по строительству комплекса по производству кормов. Осуществляется процедура получения разрешительных документов на официальный ввод в эксплуатацию объекта. |

Генеральный директор



Сергеев С.В.