

ВОЛОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД

№ 56 от « 15 » 07 20 19 г.

Заместителю Председателя
Правительства Тульской области-
Министру экономического развития
Тульской области
Лаврухину Г.В.

Уважаемый Григорий Викторович!

В соответствии с п. 6.2 инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод», направляем Вам отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за II квартал 2019 года по утвержденным формам.

Приложение на 2 листах.

Генеральный директор



Вохидов А.А.

3. Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

| № п/п | Период реализации проекта | | Мероприятие / работа | Плановый объем выполнения работ (в соответствии с Паспортом Проекта и Соглашением) | | | | | Фактический объем выполнения работ | | | | | Отклонение от планового объема выполнения работ | | | | | Причины отклонения |
|----------|---------------------------------|---------|---|--|---|----------|--------------------------------|---------------------------|--|---|----------|--------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| | год | квартал | | в натуральных показателях | в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.: | | | | в натуральных показателях (% от плана) | в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.: | | | | в натуральных показателях (% от плана) | в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.: | | | | |
| | | | | | всего | средства | средства инвестиционного фонда | средства местного бюджета | | всего | средства | средства инвестиционного фонда | средства местного бюджета | | всего | средства Инвестора | средства инвестиционного фонда | средства местного бюджета | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 2019 | 2 | Проектные работы, СМР, Поставка технологического оборудования | проект | | | 0,00 | 0,00 | 100 | | | 0,00 | 0,00 | | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | итого: | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 0,00 |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Вохидов А.А.



4. Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

| № п/ п | Период реализации проекта | | Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|---|------------|---------|--------------------|------------|---------|---|----------|---------|---------------------------|----------|---------|
| | | | всего | | | средства Инвестора | | | средства инвестиционного фонда Тульской области | | | средства местного бюджета | | |
| | год | кварт ал | план | освоение | остаток | план | освоение | остаток | план | освоение | остаток | план | освоение | остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2019 | 2 | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ИТОГО: | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО: | | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 235 368,20 | 235 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»



Вохидов А.А.

5. Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

| № п/п | Период реализации проекта | | Мероприятие / работа | Сведения о заключенных контрактах | | | | Сведения об актах приемки-передачи работ | | |
|-------|---------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------|------------|
| | год | квартал | | реквизиты контракта (дата, №) | стороны по контракту | сумма контракта, тыс. руб. | фактический объем выполнения контракта, тыс. руб. | реквизиты акта (дата, №) | сумма по акту, тыс. руб. | примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2019 | 2 | СМР | №22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016 | ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ" | 200 000,00 | 134 417,39 | | | |
| 2 | | | Лизинг технологического оборудования для комбикормового завода по внешним контрактам - 16 390 719,99 долл. | №25 от 28.10.2016г | ЯНИС ГРУПП ООО | 979 378,26 | 4 215,00 | | | |
| 3 | | | Строительство газопровода | Договор подряда №ВК300-00054 от 11.07.2018 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА АО | 2 483,40 | 800,34 | | | |
| 4 | | | Лабораторное оборудование | Договор на поставку товара №10 от 10.07.2018 | МЕОН ООО | 2 753,71 | 826,11 | | | |
| 5 | | | Предоплата за поставку зерновых | ДОГОВОР ПОСТАВКИ №БСК00-00470 сельскохозяйственной продукции от 03.04.2019 | БАСКАКОВО ООО | | 78 500,00 | | | |
| 6 | | | Проектные работы | Договор 041/17 на выполнение проектных работ от 30.06.2017 | МПЦ ООО | 5 000,00 | 1 600,00 | | | |
| 7 | | | ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО | Договор №3-м-19 от 08.04.2019 | ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО | 37 900,00 | 10 500,00 | | | |
| 8 | | | Восстановление линии электроснабжения | Договор №08/04-2019 от 24.04.2019 | АШ-ТРЕЙД ООО | 58,00 | 58,00 | | | |
| 9 | | | Строительство газопровода | Договор о подключении объекта капитального | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА АО | 12 347,16 | 3 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|--|--|--|------------|--|--|
| | | | строительства №4260/2015 от 30.07.2015 | | | | | | |
| 10 | | | Прочие затраты | | | | 951,36 | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 235 368,20 | | |
| | ИТОГО: | | | | | | | | |

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»



Вохидов А.А.