



ООО «Воловский комбикормовый завод», 301570, Тульская обл., Воловский район, п. Волово, ул. Слепцова, д. 5, здание контора, офис 6.
ОГРН 1147154028867, ИНН/КПП 7106531438/710601001,
р/с 40702810702100000420 Филиал Центральный ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810300000000297, БИК 044525297.
ОКПО 24718647, ОКВЭД 15.71, 15.61, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, ОКПОФ/ОКФС 12165/16.
Телефон: +7(960)605-41-30

Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

3.Поквартальный отчет о ходе реализации проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с Паспортом Проекта и Соглашением)				Фактический объем выполнения работ				Отклонение от планового объема выполнения работ				Причина			
				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:							
	год	квартал		в натуральных показателях	всего	средства инвестора	средства инвесторного	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего	средства инвестора	средства инвесторного	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего		средства инвестора	средства инвесторного	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2017	2016-2017	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования		240 690,00	217 870,00		22 820,00	100%	217 876,58	217 876,58			0%	6,58	6,58		0,00	
	2018	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования							628 343,22	22 661,64								
		2					0	9 710,00	100%		302 123,39								0,00
		3									144 871,85								
		4									158 686,34								
	2019	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования						91%	364 606,84	93 656,48				-9%	-36 603,16	-36 603,16		
		2									97 540,11								
		3				401 210,00	401 210,00				105 768,34								
		4										67 641,90							
	2020	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования							180 347,75	180 347,75								
		2								60 328,58	60 328,58								
		3				186 260,00	186 260,00				25 042,68				44%	82 592,50	82 592,50		
		4									3 133,50	3 133,50							
		ИТОГО:			1 466 210,00	1 433 680,00		32 530,00		1 479 679,14	1 479 679,14			103,21%	45 999,14	45 999,14			



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.


Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительству внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

4. Поквартирный отчет о финансировании проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС												
			всего			средства Инвестора			средства инвестиционного фонда Тульской области			средства местного бюджета			
									план	освоение	остаток				
	год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2016-2017	год				217 870,00	217 876,58	6,58	22 430	22 430		390	385		
	2018	1					22 661,64		9 550	7 880		160	135		
		2				628 340,00	302 123,39	3,22							
		3					144 871,85								
		4					158 686,34								
	2019	1					93 656,48								
		2				401 210,00	97 540,11	-36 603,16							
		3					105 768,34								
		4					67 641,90								
	2020	1					180 347,75								
		2					60 328,58								
		3				186 260,00	25 042,68	268 852,50							
		4					3 133,50								
		ИТОГО:													
	ИТОГО:					1 433 680,00	1 479 679,14	45 999,14	31 980	30 310		550	520		

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.



Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

5. Поквартальный отчет по документации по проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах					Сведения об актах приемки-передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечани я	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			СМР	Договор №140-19-СМР от 28.11.2019	ЦЕНТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО		200,00				
	2020	4	СМР	Договор подряда № 29Р/2020 от 12.10.2020	СЕРВИСКОМ ООО		808,50				
			СМР	Договор подряда № 35 от 07.07.2020	ИДЕАЛСТРОЙ ООО		2 125,00				
		ИТОГО:	4-кв-2020				3 133,50				
		ИТОГО с начала реализации проекта:					1 479 679,14				



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»


Сергеев С.В.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за 4 квартал 2020 г.

Этапы реализации проекта	Основные результаты реализации этапа муниципального инвестиционного проекта
4-кв-2020 год	<p>Объект введен в эксплуатацию 24.11.2020г. на основании выданного Администрацией Воловского района Разрешения на ввод в эксплуатацию №71-RU71506308-04-2020. Выпущено продукции в объеме 20,9 тыс. тонн, создано 23 новых рабочих мест, обеспечено налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тульской области не менее 550 тыс. рублей</p>

Генеральный директор



Сергеев С.В.