

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН**

ул. Ленина, 48, п. Волово,  
Тульская область, 301570  
факс (48768) 2-17-57, тел. 2-11-44  
E-mail: ased\_mo\_volovo@tularegion.ru

14.10.2019 № 01-33/5848

На № \_\_\_\_\_

**Министру  
экономического развития  
Тульской области**

**Г.В. Лаврухину**

**Уважаемый Григорий Викторович!**

В соответствии с п. 5.2 инвестиционного соглашения, заключенного между министерством экономического развития и муниципальным образованием Воловский район, о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод», договором о предоставлении субсидии, направляем Вам отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области, за 3 квартал 2019 года по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития Тульской области от 05.02.2014 №5.

**Глава администрации  
муниципального образования  
Воловский район**

**С.Ю. Пиший**

**Отчет о предоставлении бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области для реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» за III квартал 2019 года**

**1. Месторасположение реализуемого муниципального инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств инвестиционного фонда Тульской области (далее - проект):**

1.1. Наименование муниципального района (городского округа) Тульской области: Воловский район.

1.2. Глава администрации муниципального района (городского округа) Тульской области: Пиший Сергей Юрьевич

1.3. Контактное лицо, координирующее проект, его координаты: Пиший Сергей Юрьевич, тел. 8(48768)2-11-44, Sergey.Pishiy@tularegion.ru

**2. Общие сведения об организации-инвесторе проекта:**

2.1. Полное наименование организации-инвестора проекта и его специализация: ООО «Воловский комбикормовый завод» – комплекс по производству кормов.

2.2. Местонахождение организации - инвестора проекта (юридический и фактический адрес): Россия, 301570, Тульская область, поселок Волово, в 260 м на запад от д.16 по ул. Западная кадастровый номер земельного участка 71:06:000000:1235.

2.3. Должность, Ф.И.О. руководителя организации - инвестора проекта: Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод» Вохидов А.А.

**3. Сведения о ходе реализации проекта:**

3.1. Наименование и статус проекта: муниципальный инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод».

3.2. Цель проекта: строительство производственных мощностей предприятия ООО «Воловский комбикормовый завод» и строительство сети внешнего электроснабжения.

3.3. Форма реализации проекта: новое строительство.

3.4. Количество фактически созданных на отчетную дату новых рабочих мест с начала реализации проекта, в т.ч. высокопроизводительных: 21

### 3.5. Поквартальный отчет о ходе реализации Проекта:

3.5. Поквартальный отчет о ходе реализации Проекта:																				
№ п / п	Период реализа ции проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с паспортом проекта и инвестиционным соглашением)				Фактический объем выполнения работ						Отклонение от планового объема выполнения работ						Причины отклонения
				в натуральных показателях	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:				в натуральных показателях (% от плана)	в стоимостном выражении (тыс. руб. с НДС), в т.ч.:					
	всего	средства Инвестор а			средства инвест. фонда	средства местного бюджета	всего	средства Инвестор а		средства инвест. фонда	средства местного бюджета	всего	средства Инвестор а		средства инвест. фонда	средства местного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2019	1 кв.	Проектные работы, СМР, поставка технологическог о оборудования		0		0	0	0	93656,48	93656,48	0	0	0	93656,48	93656,48	0	0		
		2 кв.	Проектные работы, СМР, поставка технологическог о оборудования		0	0	0	0	0	97540,11	97540,11	0	0	0	97540,11	97540,11	0	0		
		3 кв.			0	0	0	0	0	105768,34	105768,34	0	0	0	105768,34	105768,34	0	0		
					0	0	0	0	0	296964,93	296964,93	0	0		296964,93	296964,93	0	0		
			ИТОГО:		0	0	0	0	0	296964,93	296964,93	0	0		296964,93	296964,93	0	0		

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова



### 3.6. Поквартальный отчет о финансировании Проекта

№ № п/п	Период реализации проекта		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС											
			всего			средства Инвестора			средства инвестиционного фонда Тульской области			средства местного бюджета		
	год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2019	1 кв.	0	0	0	0	13579,11	98956,48	0	0	0	0	0	0
		2 кв.	0	0	0	0	142844,72	138632,39						
		3 кв.	0	0	0	0	105768,34	105768,34						
		Итого	0	0	0	0	262192,17	262192,17	0	0	0	0	0	0

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова

### 3.7. Поквартальный отчет по документации по Проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах				Сведения об актах приемки- передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2019	1 кв.	СМР	№ 22/07-КК3/111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	93656,48	-	-	-
2.		2 кв.	СМР	№ 22/07-КК3/111 22.07.2016	ООО «Нефтегазснаб»	200 000,0	97540,11			
3.		3 кв.	СМР	№22/07-КК3/111 22.07.2019	ООО Нефтегазснаб»	200 000,00	83 592,25			
			СМР	№22/07-М/3/111 22.07.2019	ООО Нефтегазснаб»	200 000,00	1276,09			
			Монтажные и пуско- наладочные работы	Договор №3-м-19 от 08.04 2019	Тепло газ проект ООО	37900,00	20900,0			
						837900,0	296964,93			
	ИТОГО:									

Начальник отдела экономического развития,  
предпринимательства и сельского хозяйства



Н.В. Хренова