



ВОЛОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД

№ _____ от « 05 » 04 2020 г.

Министру экономического развития
Тульской области
М.М. Кептэнарь

Копия: Главе
администрации
муниципального образования
Воловский район
С.Ю. Пишиму

Уважаемый Марчэл Максимович!

В соответствии с п.6.2. Инвестиционного соглашения № ДС-59 от 24.07.2017 г. и Дополнительного соглашения № ДС-2016 от 27.12.2019г. о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод» направляем отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого в том числе за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за **1 квартал 2020 года** по утвержденным формам.

Приложение на 3 листах.

Генеральный директор



Сергеев С.В.

Отчет о ходе реализации муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

3.Поквартальный отчет о ходе реализации проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Плановый объем выполнения работ (в соответствии с Паспортом Проекта и Соглашением)				Фактический объем выполнения работ				Отклонение от планового объема выполнения работ				Причины отклонения			
				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:				в стоимостном выражении (тыс.руб. с НДС), в т.ч.:							
	год	квартал		в натуральных показателях	всего	инвестиционного	средства инвестирования	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего	инвестиционного	средства инвестирования	средства местного бюджета	в натуральных показателях (% от плана)	всего			инвестиционного	средства инвестирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2017	2016-2017	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования		240 690,00	217 870,00		22 820,00	100%	217 876,58	217 876,58			0%	6,58	6,58		0,00	
	2018	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования								22 661,64								
		2					0	9 710,00	100%	628 343,22	302 123,39					3,22		0,00	
		3									144 871,85								
		4									158 686,34								
	2019	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования								93 656,48								
		2							91%	364 606,84	97 540,11					-36 603,16			
		3			401 210,00	401 210,00					105 768,34								
		4									67 641,90								
	2020	1	Проектные работы, СМР, Поставка технологическ ого оборудования							180 347,75	180 347,75								
		2																	
		3			186 260,00	186 260,00													
		ИТОГО:			1 466 210,00	1 433 680,00		32 530,00		1 391 174,39	1 391 174,39			97%	-36 593,36	-36 593,36			

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.



Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

4. Поквартальный отчет о финансировании проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		всего				средства Инвестора				средства инвестиционного фонда Тульской области				средства местного бюджета			
			год	квартал	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток		
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	2016-2017	год						217 870,00	217 876,58	6,58								
	2018	1							22 661,64									
		2						628 340,00	302 123,39	3,22								
		3							144 871,85									
		4							158 686,34									
	2019	1							93 656,48									
		2						401 210,00	97 540,11	-36 603,16								
		3							105 768,34									
		4							67 641,90									
	2020	1							180 347,75									
		2																
		3																
		ИТОГО:																
		ИТОГО:						1 433 680,00	1 391 174,39	-36 593,36								

Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Сергеев С.В.



