



**ВОЛОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД**

№ 96 от «21» 10 2019 г.

Заместителю Правительства
Тульской области
Министру экономического развития
Тульской области
Лаврухину Г.В.

Копия: Заместителю
главы администрации
муниципального образования
Воловский район
Н.Н. Пантюшину

Уважаемый Григорий Викторович!

В соответствии с п.6.2. Инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного финансирования муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод», направляем отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, финансируемого в том числе за счет средств инвестиционного фонда Тульской области за 3 квартал 2019 года по утвержденным формам.

Приложение на 3 листах.

Генеральный директор

Касеев Е.Г.



Отчет о финансировании муниципального инвестиционного проекта «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

4. Поквартальный отчет о финансировании проекта:

№ п/п	Период реализации проекта		всего						Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС						средства инвесторного фонда Тульской области				средства местного бюджета																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			год	квартал	план	освоение	остаток	средства Инвестора			средства инвесторного фонда																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	3						4	5	6	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	освоение	остаток																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2016-2017	год							1 176 480,00		217 876,58	-958 603,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Касеев Е.Г.

Отчёт о документации по муниципальному инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству кормов «Воловский комбикормовый завод» в поселке Волово Тульской области и строительство внешней сети электроснабжения к комплексу «Воловский комбикормовый завод»

5. Поквартальный отчет по документации по проекту

№ п/п	Период реализации проекта		Мероприятие / работа	Сведения о заключенных контрактах				Сведения об актах приемки-передачи работ		
	год	квартал		реквизиты контракта (дата, №)	стороны по контракту	сумма контракта, тыс. руб.	фактический объем выполнения контракта, тыс. руб.	реквизиты акта (дата, №)	сумма по акту, тыс. руб.	примеча ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017	ИТОГО:	СМР	№22/07-МЭЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	182 957,60			
			СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	30 589,92			
			Монтаж оборудования	Договор №ВС-9/2017 от 04.05.2017г	ООО "ПОЖСТАНДАРТ"	481,56	481,56	+		
			Проектные работы	Договор №25/12/03-ККЗ от 25.12.2017г	Зудов Владимир Сергеевич	261,00	130,50			
			Проектные работы	Договор №25/12/01-ККЗ от 25.12.2017г	Лобанов Игорь Викторович	261,00	130,50			
			Проектные работы	Договор №25/12/02-ККЗ от 25.12.2017г	Ромашин Дмитрий Алексеевич	313,20	156,60			
			Аренда строительного оборудования и спец.техники	Договор №1 от 16.01.2017г	ООО "СтройТехЛидер"	39,00	39,00	+		
			Проектные работы	Договор №25-пр-17 от 21.09.2017г	"ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ" ООО	3 000,00	1 200,00			
			Спецодежда	б/д	Тула-Восток-сервис ООО	3,39	3,39	+		
			Контроль качества строительства	Договор №038-2016 от 19.12.2016г	ООО "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОЙКОНТРОЛЬ"	373,10	363,60			
			Проектные работы	12/ПР-15 23.12.2015	ООО "Эксперт-СтройПуть "	2 497,57	1 823,91			
				2017 год				1 466 223,14	217 876,58	
	2018	ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	13 601,95			
СМР			№22/07-МЭЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	7 027,58				
Спец.техника			Б/н 05.02.2018	ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ "	2 657,90	1 348,95				
Строй-контроль			№038-2016 19.12.2016	ООО "ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОЙКОНТРОЛЬ"	373,10	9,50	+			
Проектные работы			12/ПР-15 23.12.2015	ООО "Эксперт-СтройПуть "	2 497,57	673,67	+			
			1-кв-2018				22 661,64			
		ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	298 949,96			
СМР			№22/07-МЭЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	246,88				
Спец.техника			№б/н от 05.02.2018г	ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО	2 657,90	1 308,95	+			
Проектные работы			№25/12/03-ККЗ от 25.12.2017г	Зудов Владимир Сергеевич	261,00	130,50	+			
Проектные работы			№25/12/01-ККЗ от 25.12.2017г	Лобанов Игорь Викторович	261,00	130,50	+			
Проектные работы			№25/12/02-ККЗ от 25.12.2017г	Ромашин Дмитрий Алексеевич	313,20	156,60	+			
Проектные работы			№25-пр-17 от 21.09.2017г	ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО	3 000,00	1 200,00				
			2-кв-2018			302 123,39				
		ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	143 804,49			
СМР			№22/07-МЭЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	467,36				
Проектные работы			№25-пр-17 от 21.09.2017г	ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО	3 000,00	600,00	+			
			3-кв-2018			144 871,85				
		ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	158 686,34			
			4-кв-2018			158 686,34				
	2019	ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	93 656,48			
			1-кв-2019			93 656,48				
		СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	97 540,11				
		ИТОГО:	2-кв-2019			97 540,11				
		ИТОГО:	СМР	№22/07-ККЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	83 592,25			
СМР			№22/07-МЭЗ/ГП 22.07.2016	ООО "НЕФТЕГАЗСНАБ"	200 000,00	1 276,09				
Монтажные и пуско- наладочные работы			Договор №3-м-19 от 08.04.2019г	ТЕПЛО ГАЗ ПРОЕКТ ООО	37 900,00	20 900,00				
			3-кв-2019			105 768,34				
		ИТОГО:					1 748 184,74			



Генеральный директор ООО «Воловский комбикормовый завод»

Касеев Е.Г.